Hur arbetet går vidare med muddring av Galtabäcks hamn.

Tack för mötet idag, det är oerhört värdefullt för mig som konsult och för kommunen att vi kunde ta mötet och prata om vägen framåt för Galtabäck. Här kommer en kort sammanställning av vad vi pratade om. Diskussion utgick från Tyréns PM (bilagd).

Vi pratade om att kommunen avser inleda med muddring av de rena massorna i hamnens inseglingsränna. Dessa dumpas på avsedd dumpningsplats i enlighet med domen. Muddring av förorenade massor i hamnbassängen sker vid ett senare tillfälle, sannolikt som ett eget projekt/separat etapp iom att man måste få klart för sig hur dessa massor ska hanteras (på land). Diskussion fördes om möjligheter till deponering, nyttiggörande i konstruktion eller liknande.

Vi pratade även om att kommunen sannolikt kommer utreda möjligheterna att med annan teknik muddra massorna i hamnbassängen (exvis sugmuddring) för att skapa effektivare masshantering och därmed skapa bättre miljöprestanda och ekonomi för muddringen och omhändertagande av massorna. Där är frågan om avvattning av de blöta massorna central. Sådan ändring kan rymmas inom tillsynsmyndighetens möjligheter att medge mindre ändring av verksamheten enligt villkor 1 i domen. Varbergs kommun återkommer i sådant fall i den frågan, men det blir sannolikt först efter att muddring skett av de rena massorna i inseglingsrännan.

Kommunen ska erlägga fiskeavgiften. Anders tar kontakt med Fredrik Nöbelin kring betalningsdetaljerna.

Anna-Karin kollar med kulturmiljö gällande deras möjlighet att svara i telefon i samband med muddringen för det fall kulturmiljöobjekt skulle muddras upp. Vi pratade inte om det på mötet, men så här i efterhand vill jag förtydliga att vi finner det osannolikt att vi skulle stöta på sådana fynd i muddringen eftersom stället muddrats förr. Om man mot förmodan stöter på fynd så är det viktigt att det finns möjlighet att få kontakt med tillsynsmyndigheten utan fördröjning för att undvika kostsamma stillestånd.

En inledande diskussion hölls om egenkontrollprogram för turbiditet där Tyréns föreslår att mätning sker med optiskt instrument som ger turbiditet i FNU/NTU som korreleras till suspenderat material och riktvärdet om 50 mg/L. Mätning sker dels i havet utanför vågbrytarna, dels vid grundområdet öst om inseglingsrännan, dels innanför och utanför siltgardinen mot Lerjan (för att säkerställa dess funktion). Mätning sker flera gånger per dag för att säkerställa adekvat miljöprestanda på muddringen. Ingen turbmätning görs vid dumpningsplatsen. Länsstyrelsen ser grundområdet öst om inseglingsrännans inre del som särskilt skyddsvärt. Diskussion förs om möjligheter till anbringande av siltgardin för att skydda detta område, samt hur mätning fysiskt genomförs i grundområden (med vadning alternativt okulär bedömning).

Nu kommer kommunen jobba vidare med att ta fram förfrågningsunderlag för muddringen för genomförande i vintern 2027/2028. Nästa kontakt med tillsynsmyndigheten blir sannolikt därmed minst 2 månader innan entreprenadstart då vi i samråd fastställer egenkontrollprogram för turbiditet.

Fick jag med allt? Vänligen komplettera/förtydliga om jag missat något.

Med vänlig hälsning

Robert Eriksson
Uppdragsledare och marin miljöutredare

TYRÉNS

Besök: Kungsgatan 27B
441 30 Alingsås

M: +46730219847
www.tyrens.se

